



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Secretária de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos

Obra: Reforma e Adaptação do Anexo a Camara Municipal de Iúna 3º Pavimento

Local: Av. Pres. Getulio Vargas - Centro - Iúna ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	descrição	Valor Item	%	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.269,46	2,5%	6.269,46				6.269,46
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	20.253,63	8,2%	20.253,63				20.253,63
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.187,63	0,9%	1.859,49		328,14		2.187,63
4.0	ESQUADRIAS	23.411,72	9,4%		4.682,34	16.388,21	2.341,17	23.411,72
5.0	TETOS E FORROS	5.324,89	2,1%			5.324,89		5.324,89
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	31.912,39	12,9%	6.382,48	22.338,67	3.191,24		31.912,39
7.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	24.977,08	10,1%		12.488,54	12.488,54		24.977,08
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS	560,28	0,2%	112,06	448,22			560,28
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.403,76	11,0%	8.221,13	10.961,50	5.480,75	2.740,38	27.403,76
10.0	INSTALAÇÕES INCÊNDIO	1.595,34	0,6%				1.595,34	1.595,34
11.0	APARELHOS HIDRO SANITÁRIO	1.672,76	0,7%				1.672,76	1.672,76
12.0	APARELHOS ELÉTRICOS	10.013,40	4,0%				10.013,40	10.013,40
13.0	PINTURA	28.225,90	11,4%			5.645,18	22.580,72	28.225,90
14.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	62.973,95	25,4%	28.338,28	34.635,67			62.973,95
15.0	LIMPEZA DA OBRA	1.437,67	0,6%				1.437,67	1.437,67
	TOTAL (MÊS)			71.436,52	85.554,96	48.846,95	42.381,44	248.219,86
	ACUMULADO	248.219,86	100%	71.436,52	156.991,47	205.838,42	248.219,86	

Denis Antonio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA ES 7.411/D